🚀 END-TO-END SCENARIO SPV LPrecast

Dari Registrasi → Tender → Seleksi → Kontrak → Eksekusi → Closing

🟢 PHASE 1 — REGISTRASI SPV

📌 1. Form Pendaftaran SPV

Seorang calon SPV bernama **Rudi Hartono**, berpengalaman 5 tahun di proyek precast, mendaftar di LPrecast.

📄 FORM REGISTRASI SPV

A. Data Identitas

- Nama lengkap
- NIK
- Tempat & tanggal lahir
- Alamat domisili
- No. HP (WhatsApp aktif)
- Email

B. Data Profesional

Seperti mengisi lowongan kerja

- Pengalaman kerja (tahun)
- Tempat bekerja
- Posisi pekerjaan
- Detail pekerjaan
- Tambahkan pengalaman kerja, tempat, posisi, detail

Secara keilmuan dan pengalaman, silakan menilai diri sendiri (rate 1 - 10)

- Spesialisasi I Keilmuan I Pengalaman

    - Pagar beton (1- 10) I (1-10)
    - Precast (1-10) I (1-10)
    - Infrastruktur (1-10) I (1-10)

C. Ketersediaan

- Lokasi kerja yang diinginkan
- Ketersediaan:
    - Ready sekarang
    - Dalam 7 hari
    - Dalam 14 hari

D. Expected Salary (Opsional tapi penting)

- Range per bulan (Rp 5–7 juta referensi Anda)

📎 UPLOAD DOKUMEN (WAJIB)

- ☐ CV lengkap
- ☐ KTP
- ☐ NPWP (opsional)
- ☐ Sertifikat (jika ada)
- ☐ Portofolio proyek (foto + deskripsi)

🟢 PHASE 2 — VERIFIKASI & SCREENING

📌 2. Verifikasi Data

Auto System

- OTP WA
- validasi email

Manual Screening (HR + PM)

Checklist:

- pengalaman relevan ≥ 2 tahun
- pernah handle proyek precast
- CV konsisten
- portofolio valid

📊 Scoring Awal SPV

Kriteria	Bobot
Pengalaman	30%
Portofolio	30%
Kesesuaian role	20%
Komitmen	20%

👉 Output:

- **APPROVED POOL (Masuk database SPV)**
- **REJECT**
- **HOLD**

Rudi dinyatakan:
👉 **APPROVED (Masuk Talent Pool SPV LPrecast)**

🟡 PHASE 3 — PROJECT OPEN TENDER (SPV + VENDOR)

📌 3. Project Masuk (Dari Client)

Contoh:

- 250 m pagar

- Bekasi
- durasi 10–12 hari

📌 4. Tender Dibuka ke:

- Vendor
- SPV pool

🟡 PHASE 4 — SPV APPLY PROJECT

📄 FORM TENDER SPV

Rudi menerima notifikasi:
👉 “Project Available — Bekasi (250m Pagar Beton)”

A. Ketersediaan

- bisa mulai: (tanggal)
- siap full project: YA / TIDAK

B. Pengalaman Relevan

- proyek serupa: (isi manual)
- Masalah yang pernah dihadapi : (isi manual)
- Cara menghadapi masalah / solusi : (isi manual)

C. Strategi Pengawasan

- metode kontrol vendor
- pengalaman handle tim

D. Komitmen KPI

Checklist:

- ☐ laporan harian
- ☐ kontrol kualitas
- ☐ tidak bypass client

E. Expected Fee (Opsional)

- ☐ mengikuti sistem (sistem menunjukkan simulasi penghasilan SPV yang akan didapat. Ada bonus penuh, bonus sebagian, tidak ada bonus)
- ☐ nego ringan (isi manual)

🔵 PHASE 5 — SELEKSI SPV

📊 Scoring SPV

Kriteria	Bobot
pengalaman relevan	30%
histori performa	30%
kesiapan	20%
komunikasi	20%

📌 Shortlist

Top 2–3 SPV

📌 Interview oleh PM

Rudi diundang interview virtual zoom / gmeet / ms team oleh **Project Manager Leora (Bapak Arif) dan ada rekaman menggunakan meeting.ai / sejenisnya sebagai dasar pemilihan**

Checklist Interview:

- cara handle vendor bandel
- cara kontrol kualitas
- cara handle delay
- attitude & komunikasi

👉 Output:
Rudi TERPILIH

🔴 PHASE 6 — KONTRAK PKWT

📌 Generate Kontrak

Isi otomatis:

- Nama proyek
- Lokasi
- Durasi: 12 hari
- Base fee: prorate UMR (ada database UMR yang sudah pembulatan, dan akan langsung tergenerate sesuai wilayah proyek)
- Bonus KPI

📌 SPV Sign

- e-signature
- status:
  👉 **SPV ASSIGNED**

🔴 PHASE 7 — PRE-CONSTRUCTION PLANNING

📌 Tujuan Phase Ini

- memastikan semua rencana sudah matang
- menyelaraskan vendor vs client vs SPV
- meminimalisir risiko di lapangan
- memastikan kontrol proyek berbasis dokumen

Tanggung Jawab Utama

- SPV (lead)
- Project Manager (approval)
- Vendor (input teknis)
- Tim internal (review)

📄 DOKUMEN WAJIB SPV (SYSTEM TASK)

Semua dokumen:
👉 **template disediakan oleh LPrecast**
👉 SPV wajib **review + adjust + submit**

1. RKS (Rencana Kerja & Syarat-Syarat)

Isi utama:

- metode kerja
- standar kualitas
- spesifikasi teknis
- tahapan pekerjaan

Checklist:

- ☐ sesuai spesifikasi client

- ☐ sesuai metode vendor
- ☐ realistis di lapangan

2. Master Schedule / Kurva S

Input:

- target client
- usulan vendor

Output:

- timeline harian
- progress kumulatif (%)

Checklist:

- ☐ tidak over-optimistic
- ☐ ada buffer waktu
- ☐ sinkron dengan SLA

3. Procurement Plan (Material Schedule)

Isi:

- kebutuhan material
- jadwal pengiriman
- supplier

Checklist:

- ☐ tidak ada gap material
- ☐ sesuai timeline pekerjaan
- ☐ mempertimbangkan lead time

4. RK3K (Keselamatan Konstruksi)

Mengacu ke prinsip **ISO 45001**

Isi:

- identifikasi risiko kerja
- APD wajib
- SOP keselamatan

Checklist:

- ☐ sesuai kondisi lapangan
- ☐ risiko utama tercover
- ☐ mudah diterapkan

5. Risk Register

👉 ini sangat penting untuk scaling

Isi:

Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
Hujan	delay	tinggi	buffer + penutup
Harga naik	cost naik	sedang	lock harga
Vendor telat	delay	sedang	backup vendor
Struktur gagal	fatal	rendah	QC ketat

Checklist:

- ☐ minimal 5–10 risiko utama
- ☐ ada mitigation action
- ☐ realistis

🔐 SYSTEM FLOW (WAJIB ADA)

Step:

1. SPV upload semua dokumen
2. System status:
   👉 **“WAITING APPROVAL”**

Approval Layer:

- PM review
- (opsional) QC review

Output:

👉 **APPROVED → boleh lanjut ke eksekusi**
👉 **REVISE → balik ke SPV**

⚠️ RULE KRITIKAL

👉 TANPA APPROVAL DOKUMEN:
PROJECT TIDAK BOLEH DIMULAI

🔵 PHASE 8 — PRE-CONSTRUCTION MEETING (PCM)

👉 Ini adalah **alignment terakhir sebelum eksekusi**

📌 Peserta Wajib

- SPV
- Vendor (PIC)
- Project Manager
- (Opsional) Client

📌 Agenda PCM

1. Review Scope Pekerjaan

- panjang pagar
- spesifikasi
- titik lokasi

2. Review Master Schedule

- timeline
- milestone
- target harian

3. Review Metode Kerja (RKS)

- metode instalasi
- pembagian kerja
- alur pekerjaan

4. Review Procurement

- material
- jadwal pengiriman

5. Review Risk Register

- risiko utama
- mitigation plan

6. Safety Briefing (RK3K)

- APD wajib
- potensi bahaya
- prosedur darurat

7. SLA & KPI Reminder

- target progress
- kualitas
- reporting

8. White Label Reminder ⚠️

- vendor tidak kontak client
- semua komunikasi via SPV

📄 OUTPUT PCM (WAJIB DI SYSTEM)

1. Minutes of Meeting (MoM)

- ringkasan keputusan
- kesepakatan

2. Attendance List

- siapa hadir

3. Final Confirmation

- semua pihak setuju

📌 SYSTEM STATUS UPDATE

Setelah PCM selesai:

👉 **PROJECT STATUS: READY FOR EXECUTION**

🔵 PHASE 9 — PROJECT EXECUTION

📌 Tugas Harian SPV (SYSTEM DRIVEN)

📄 FORM DAILY REPORT

SPV wajib isi:

- tanggal
- progress hari ini (m’)
- total progress (%)
- kendala
- jumlah tenaga kerja
- kondisi lapangan

📸 Upload:

- foto
- video

👉 sesuai kontrak:

wajib laporan harian

📌 SYSTEM MONITORING

Dashboard:

- progress vs target
- SLA
- KPI SPV

🟣 PHASE 10 — TERMIN & VALIDASI

📌 SPV ROLE KRITIKAL

Rudi:

- verifikasi progress vendor
- approve termin

📌 FLOW

1. progress 50%
2. SPV approve
3. sistem trigger
4. escrow cair ke vendor

🔴 PHASE 11 — KPI & BONUS SPV

Mengacu kontrak:

- tepat waktu → bonus
- no complain → bonus
- kualitas → bonus
- disiplin laporan → bonus

👉 total ± Rp 400–600 ribu

No	Gaji	UMR	Pembulatan
1	Contoh Project di Bekasi	UMR Bekasi Rp 5.938.885	Rp 6.000.000/ bulan
2	Contoh 10 hari kerja 10/30 x Rp 6.000.000	=	Rp 2.000.000
No	Bonus Kinerja	Bulanan	Prorate Mingguan
1	KPI nilai selesai tepat waktu	Rp 150.000	Rp 37.500
2	Tanpa komplain klien	Rp 100.000	Rp 25.000
3	Kualitas baik (*zero major defect*)	Rp 100.000	Rp 25.000
4	Disiplin Pelaporan Harian	Rp 50.000	Rp 12.500
5	Kebijakan perusahaan sesuai nilai proyek	Rp 0 - Rp 200.000	Rp 0 - Rp 50.000

Total bonus maksimal	Rp 400.000 - Rp 600.000,-	Rp 100.000 - Rp 125.000,-

Cara Pembayaran SPV

- **Pembayaran SPV dilakukan dalam 4 tahap (termin)**
- **Jadwal pembayaran mengikuti progres proyek**
- **Setiap kali vendor menerima pembayaran (escrow cair), SPV juga menerima pembayaran**
- **Besaran pembayaran disesuaikan dengan termin yang berjalan**

👉 **Artinya:**
SPV dibayar sejalan dengan progress proyek, bukan berdasarkan waktu semata

Jadi, contoh di atas
A. Jika gaji Rp 2.000.000 untuk 10 hari. Maka per termin mendapat Rp 500.000. Karena total 4 termin

B. Jika bonus Rp 400.000 - Rp 600.000, maka bonus per termin antara Rp 0 - Rp 125.000.
C. Total yang akan diterima antara Rp 500.000 - Rp 625.000 / termin

🔴 PHASE 10 — PROJECT COMPLETION

📌 Final QC

- SPV + QC
- validasi kualitas

📌 BAST

- client approve
- SPV sign

📌 CLOSING SYSTEM

- SPV submit final report
- PM review
- sistem hitung:

👉 Base fee + bonus

📌 PAYMENT SPV

- dibayarkan sesuai kontrak
- mingguan / selesai

🔴 PHASE 11 — PERFORMANCE UPDATE

Rudi mendapatkan skor:

- on-time
- quality
- reporting

👉 masuk database:

- bisa naik tier
- prioritas proyek berikutnya

🎯 SYSTEM DESIGN INSIGHT (KRITIKAL)

1. SPV = CONTROL LAYER

Anda tidak mengontrol vendor langsung
👉 Anda mengontrol lewat SPV

2. SPV = REPRESENTASI BRAND

Di kontrak jelas:

> SPV mewakili perusahaan

3. SPV = QUALITY GUARD

Kalau SPV salah pilih:
👉 proyek pasti bermasalah